

## Súpis vykonaných prác

Stavba: Oddychová zóna obce Horná Lehota  
 Objekt: SO 02 Detské ihrisko

Objednávateľ: Obec Horná Lehota  
 Zhotoviteľ: SUNIK s.r.o.  
 Miesto:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>11 126,846</b>
<b>1 Zemné práce</b>							<b>1 871,295</b>
1	R	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	8,000	6,682	53,456
2	R	112201102	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	8,000	17,810	142,480
3	R	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	103,440	1,508	155,988
4	R	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	73,800	4,983	367,745
5	R	130201001	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne	m <sup>3</sup>	22,860	27,040	618,134
6	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkoppku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	177,240	1,822	322,931
7	R	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m <sup>3</sup>	177,240	1,188	210,561
<b>2 Zakladanie</b>							<b>728,817</b>
8	R	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m <sup>3</sup>	7,080	89,997	637,179
9	R	275313521	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 12/15	m <sup>3</sup>	1,020	89,841	91,638
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>							<b>2 052,628</b>
10	R	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	6,750	130,440	880,470

*11 Oddychová zóna Horná Lehota - detská i ihrisko*